

「校園建築與景觀先期規劃小組」

（校園先期規畫小組）

第二次會議會議記錄

時 間：88年1月29日下午4點至5點

地 點：浩然圖書館八樓小會議室

主 席：祁姓副校長

出席人員：張新立總務長、許巧鶯教授、任建葳教授、劉育東教授

列席人員：陳欽雄主任、張錦滿先生

主席報告：

執行祕書報告：

1. 因校長有事不能出席，故請祁副校長主持會議
2. 舊圖書館目前正在整修作為人社院的館舍，人社院希望於暑假前搬遷，當時配合室內整修工程，將室外也作了些設計與改善，讓室內的空間連貫，然戶外空間的部份因卡在行政程序上，至今遲未發包。而第二個案子為科一科二間之景觀工程，也是希望能作成決議讓營繕組可以趕快執行。

討論事項：

一、舊圖書館四周景觀工程（請陳欽雄主任報告目前執行進度）

1. 此案為舊圖書館前的一個小廣場，舊圖書館的整修目前已完成一期，二期希望於5月底完工，6月辦理驗收，讓人社院於暑假辦理搬遷，另為不使搬遷時戶外空間還在施工，原希望於二期發包時，此案能連同一同發包。後來因為在經費稽核審議二期整修工程時，決議退回人社院再討論而耽擱。

設計細節方面已經在周院長時期談過好幾次，也定案為目前設計圖之形式，只是到營繕組要執行時，行政程序上必須交由景觀小

組決議。設計內容已定案我們不在此多作討論，而在空間上關於高差與階梯的位置，請劉老師與陳主任和設計師再討論一次，確使戶外空間與道路不會出現突然的高差。

結論：1. 通過此案。

2. 為配合人社院二期完工期限(88年6月)與室內外空間連貫的一致性，擬請行政單位以議價方式委託施作。

二、科一科二館間景觀工程設計(請陳欽雄主任報告目前執行進度)

今年度編列了300萬要改善科一科二間的戶外景觀，希望能使廣場作為學生駐留與活動之場所，並能銜接未來科三館之戶外空間。學校希望戶外空間能連貫，故請設計公司將整區作一整體設計，將來再分階段施工。關於這一整體設計，可能在一些設計細節上還有爭議，今天暫不討論。我們針對的是科一科二間的戶外空間來談，因為有時間上的限制。所以今天我們針對此案分成兩部份來談，第一個因時間的限制，我們盡快作成決議，讓營繕組發包施工。第二個針對整區景觀做考量，須有遮蔭之植栽，由科三方向來之視覺與空間考量。因此設計相關單位已與設計師討論多次，也多表贊同，本小組在設計細節上就不再多談。

結論：通過此案

臨時動議：

無